

uzgodnień. Mamy pozwolenie na budowę. Za powodu stanu epidemicznego były opóźnienia w uzyskaniu pozwolenia na budowę. Zadanie jest w trakcie realizacji, płatności faktur dokonuje się na bieżąco zgodnie z zestawieniem rzeczowo – finansowym. Zgodnie z planem realizacja tej inwestycji będzie kontynuowana w 2021 roku. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 180.000,00zł.

- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Waleriany

Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania inwestycyjnego planowana jest na lata 2020-2021. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 6.952,57zł na plan 30.000,00 zł co stanowi 23,18% planu. Posiadamy pozwolenie na budowę. Z powodu stanu epidemicznego były opóźnienia w uzgodnieniach projektu budowlanego. Zgodnie z planem realizacja tej inwestycji będzie kontynuowana w 2021 roku. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 180.000,00zł.

- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Puszcza Mariańska ul. St. Papczyńskiego

Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania inwestycyjnego planowana jest na lata 2020-2021. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3.848,25zł na plan 20.000,00 zł co stanowi 19,24% planu. Wydatki dotyczyły wykonania map do celów projektowych. Posiadamy pozwolenie na budowę. Z powodu stanu epidemicznego były opóźnienia w uzyskaniu pozwolenia na budowę. Zgodnie z planem realizacja tej inwestycji będzie kontynuowana w 2021 roku. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 80.000,00zł.

- budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Puszcza Mariańska ul. St. Papczyńskiego .

Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania inwestycyjnego planowana jest na lata 2020-2021. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3848,25 zł na plan 20.000,00 zł co stanowi 19,24% planu. Wykonano mapy do celów projektowych. Posiadamy pozwolenie na budowę. Z powodu stanu epidemicznego były opóźnienia w uzyskaniu pozwolenia na budowę. Zgodnie z planem realizacja tej inwestycji będzie kontynuowana w 2021 roku. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 120.000,00zł.

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bartniki ul.Miodowa.

Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania inwestycyjnego planowana jest na lata 2020-2022. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 7.397,94 zł na plan 50.000,00 zł co stanowi 14,80% planu. Posiadamy pozwolenie na budowę. Z powodu stanu epidemicznego były opóźnienia w uzyskaniu pozwolenia na budowę. Zadanie jest w trakcie realizacji, płatności dokonuje się na bieżąco zgodnie z zestawieniem rzeczowo – finansowym. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 2.050.000,00 zł.

- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zator

Na plan 300.000,00zł wydatkowano 2.222,83 zł. Co stanowi 0,74% planu. Zadanie to zostało ukończone w 2021 roku. Z powodu stanu epidemicznego były opóźnienia w uzyskaniu pozwolenia na budowę. Oddanie do użytkowania inwestycji będzie w 2021 roku.

- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Budy Wolskie

Na plan 586.215,00 zł wydatkowano kwotę 12.636,73 zł co stanowi 2,16 %. Środki wydatkowano na mapy, dokumentacje projektów, uzgodnienia projektowe. Zadanie to zostało ukończone w 2021 roku. Z powodu stanu epidemicznego były opóźnienia w uzyskaniu pozwolenia na budowę. Oddanie do użytkowania inwestycji będzie w 2021 roku.

- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Biernik - Stary Łajszczew

Na plan 90.000,00 zł wydatkowano 70,34 zł. Co stanowi 0,08% planu. Mamy już pozwolenie na budowę. Z powodu stanu epidemicznego były opóźnienia w uzyskaniu pozwolenia na budowę. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2021 roku.